

Standardisation des DCE : rapport d'avancement

Agadir Souss Massa Aménagement, direction technique. Établi le 27/09/2026. Début de phase 0 provisoire : 23/09/2026.

1. État des 4 phases

Phase	Avancement	Statut	Début prévu	Fin au plus tard
Phase 0 : Préparer le pilote	13 %	En cours	23/09/2026	14/10/2026
Phase 1 : Pilote Espaces verts de bout en bout	0 %	À venir	14/10/2026	25/11/2026
Phase 2 : Réplication en quatre flux parallèles	0 %	À venir	11/11/2026	23/12/2026
Phase 3 : Base de prix et actualisation	0 %	À venir	09/12/2026	en continu

2. Actions en retard et alertes de calendrier

Aucune action en retard ni dépassement de durée à ce jour.

3. Phase 0 : actions

N°	Action	Statut	Étapes	Responsable
0.1	Trancher les 9 points de décision du guide	À faire	0/7	à désigner
0.2	Relecture juridique du noyau v3	À faire	0/5	à désigner
0.3	Règlement des achats d'ASMA en donnée d'entrée	À faire	0/6	à désigner
0.4	Figurer la taxonomie et les codes lots	Fait	7/7	Chef de projet
0.5	Créer le classeur cible	En cours	5/6	Chef de projet
0.6	Feuille Référentiels de la famille EVP	À faire	0/6	à désigner
0.7	Rassembler les sources du pilote	À faire	0/6	à désigner
0.8	Désigner les responsables et la périodicité de revue	À faire	0/5	à désigner

4. Collecte des documents

Famille	Avancement	Priorité A	Reçus / attendus
Espaces verts (pilote)	10 %	15 %	3 (+2 en partie) / 41
VRD	40 %	55 %	10 (+9 en partie) / 36
Éclairage public	19 %	24 %	7 (+2 en partie) / 42
Bâtiment	12 %	23 %	4 (+2 en partie) / 41
Ensemble (documents communs comptés une fois)	17 %	27 %	19 / 143

5. Indicateurs du plan

Indicateur	Cible	Valeur	État
Prix sources expliqués (contrôle C2)	100 %	—	Pas encore mesuré
Couverture des BDDE adjugés	au moins 90 % des lignes	—	Pas encore mesuré
Références « vérifiées » dans le CPS type	100 % de celles affirmées	—	Pas encore mesuré
Textes réécrits par le BET lors du test métier	0	—	Pas encore mesuré
Familles validées	2 avant la phase 3, puis selon le plan	0 sur 4	En dessous de la cible

6. Dernières décisions

Date	Décision
------	----------

27/09/2026	Décision I-8 : le lot VRD13 « Couche de forme et traitement des sols » est fusionné dans VRD02, renommé « Remblais, plateformes de voirie et couche de forme ». Motifs : la couche de forme est la partie supérieure de la plate-forme (GMTR, catalogue des structures), et non une couche du corps de chaussée (VRD05) ; aucun prix dédié dans les CPS d'ASMA ; doublon avec les remblais et plateformes. Traitement des sols à la chaux, au ciment ou au liant routier en option {TRAITEMENT_SOL}. Le code VRD13 reste vacant, sans renumérotation. Taxonomie v3.2 (106 lots, 18 en VRD), paquet VRD v3.5, classeur cible v0.11, liste de collecte VRD v1.15.
24/09/2026	Décision EVP-T (option 1) : la transplantation est intégrée sans nouveau lot. EVP03 devient « Plantation et transplantation d'arbres et de palmiers » ; EVP04 couvre la transplantation des arbustes ; EVP01 couvre l'abattage, le dessouchage et la protection des arbres conservés. Taxonomie v3.1 (codes inchangés, 107 lots), paquet EVP v3.3 (instructions, familles de prix et décision K-6), classeur cible v0.6, plan d'action v1.3.
23/09/2026	Taxonomie v3 validée : 107 lots en 13 familles, codes trigramme (PRE, TER, GOS, ENV, SOF, FLU, ELB, ECL, VRD, OAH, EVP, AUS, EQS). Familles REH et TRA retirées du projet actuel ; EVP15 et EVP16 retirés. Prompts, plan d'action, démarche et listes de collecte mis à jour.
23/09/2026	Décisions VRD I-1 (limite de l'eau d'irrigation au point de livraison), I-2 (génie civil de l'éclairage en ECL, option VRD), I-3 (bordures, caniveaux et trottoirs en VRD ; mobilier et revêtements décoratifs en AUS), I-4 (barrages, stations de traitement et souterrain exclus), I-5 (enrobés en deux prix : m² et tonne).

7. Dernières avancées

Date	Type	Avancée
27/09/2026	Avancement	Documents d'assainissement reçus le 27/09/2026, enregistrés dans le classeur cible v0.19 (« À vérifier ») : REF-049 et REF-050, cahiers des clauses techniques générales des travaux d'assainissement liquide urbain de l'ONEE — Branche Eau, tomes 2 « Terrassements » (31 p.) et 3 « Canalisations et ouvrages annexes » (61 p.), version 2 de février 2013, déposés en accès ouvert ; REF-051 PNM 13.1.023 : 2019 (essais Proctor normal et modifié, remplace la NM 13.1.119), REF-052 PNM 30.8.111 : 2020 (gestion d'un réseau d'assainissement), REF-053 et REF-054 PNM EN 13508-1 et -2 : 2020 (investigation et évaluation des réseaux, codage de l'inspection visuelle), déposés en accès restreint (documents IMANOR, reproduction CEN). Apports pour le CPS type : le tome 3 fournit les épreuves d'étanchéité selon l'EN 1610 (0,04 MPa au radier amont, imprégnation de 24 h pour le béton et 1 h pour le PVC et la fonte, essai de 30 minutes, volumes d'eau d'appoint admissibles par matériau et diamètre), qui comblent la partie « prescriptions d'essais » manquante de la ligne V18 ; le tome 2 donne les matériaux et le compactage des tranchées à 95 % de l'OPM par couches de 20 cm, le lit de pose en sable 0/10 et l'enrobage. Quatrième valeur de compactage à arbitrer en phase 1 : 95 % OPM (ONEE) contre 92 % OPM (SRM-SM, REF-035), q4 soit 95 % OPN (PNM 13.1.220, REF-018) et 95 % OPN (GMTR, REF-002). Le tome 3 confirme les deux références nationales de l'extraction : NM 10.1.027 (REF-046) pour les tuyaux en béton et NM 10.9.001 (REF-045) pour les tampons ; la NM EN 1610, absente du catalogue du secteur BTP, figure au catalogue IMANOR 2023 sous l'indice 10.9.334 et reste à acquérir. Le fichier 13.1.220 reçu le même jour est identique à REF-018 : aucun nouveau code, aucun dépôt. V18 et V12 restent « Reçu en partie ». Extraction des normes NM VRD v1.2 et liste de collecte VRD v1.24 (annexe A.20).
27/09/2026	Jalon	Scénario « équipe renforcée » retenu : les quatre familles Espaces verts, VRD, Éclairage public et Bâtiment validées et la base de prix lancée au 31/12/2026 ; les autres familles (OAH, AUS, EQS, PRE) au 1er trimestre 2027. Trois leviers : phase 2 en quatre flux simultanés (VRD, ECL, Bâtiment gros œuvre et second œuvre, Bâtiment lots techniques) au lieu d'une famille après l'autre ; durées au bas de la fourchette (phase 0 de 3 semaines, pilote de 6 semaines, 4 semaines par famille) ; jalon « noyau stabilisé » à la 4e semaine du pilote, qui déclenche le lancement anticipé de la VRD, toute correction ultérieure du noyau étant reportée sur la VRD en cours. Calendrier : 14/10 phase 0 close (0.1 sur le chemin critique), 11/11 noyau stabilisé et VRD lancée, mi-novembre renfort en place, 25/11 pilote validé et ECL et Bâtiment lancés, 09/12 VRD validée, mi-décembre base de prix lancée, 23/12 ECL et Bâtiment validés ; marge d'une semaine. Gouvernance : chef de projet adjoint, un rédacteur-analyste par flux, responsable base de prix et BDDE, Bâtiment en deux binômes, juriste renforcé ou créneaux de relecture réservés en décembre, BET testeurs passés en priorité A et à réserver dès octobre, point de suivi hebdomadaire, gel du noyau pendant la phase 2 (une seule personne habilitée à le modifier). Documents mis à jour : plan d'action v1.5, fiche de désignation 0.8 v1.1, listes de collecte ECL v1.5 et Bâtiment v1.1 ; outil de suivi doté d'un calendrier par flux avec alerte de marge, des indicateurs d'avancement par flux et de charge de validation, et d'une section « tenue de l'objectif 31/12 » dans le rapport.

27/09/2026	Avancement	Quatre documents reçus le 27/09/2026, enregistrés dans le classeur cible v0.18 (« À vérifier ») : REF-045 NM 10.9.001 : 1990, dispositifs de couronnement et de fermeture en voirie (classes A 15 à F 900, B 125 en trottoir, C 250 en caniveau, D 400 en chaussée, emboîtement, masse surfacique, essais, marquage) — référence nationale à citer à la place de la NM EN 124, absente du catalogue IMANOR ; REF-046 projet de révision de la NM 10.1.027 du 03/01/2021, canalisations en béton armé et non armé (séries 60 A, 90 A, 135 A, 60 B, 90 B, joints, armatures), à rapprocher de l'édition homologuée 2021 avant citation ; REF-047 liste des méthodes d'analyses de la Direction Contrôle qualité des eaux de l'ONEE, version 03 du 12/08/2024 (normes d'analyse de l'eau et accréditations), base des prescriptions d'essais de réception des réseaux d'eau potable ; REF-048 politique qualité de cette même direction, version 04 du 30/03/2026. REF-045, REF-046 et REF-047 déposés dans l'outil en accès ouvert ; REF-048 non déposé (noms et signatures), à verser au dossier restreint. Ligne V12 complétée par les deux textes de norme, ligne V18 par la liste des méthodes ; les deux restent « Reçu en partie ». Extraction des normes NM VRD passée en v1.1 et liste de collecte VRD v1.23 (annexe A.19).
------------	------------	--

ASMA, standardisation des DCE. Rapport établi automatiquement à partir de l'outil de suivi du projet ; les montants et les prix adjugés n'y figurent pas.