

Standardisation des DCE : rapport d'avancement

Agadir Souss Massa Aménagement, direction technique. Établi le 01/10/2026. Début de phase 0 provisoire : 23/09/2026.

1. État des 4 phases

Phase	Avancement	Statut	Début prévu	Fin au plus tard
Phase 0 : Préparer le pilote	13 %	En cours	23/09/2026	14/10/2026
Phase 1 : Pilote Espaces verts de bout en bout	0 %	À venir	14/10/2026	25/11/2026
Phase 2 : Réplication en quatre flux parallèles	0 %	À venir	11/11/2026	23/12/2026
Phase 3 : Base de prix et actualisation	0 %	À venir	09/12/2026	en continu

2. Actions en retard et alertes de calendrier

Aucune action en retard ni dépassement de durée à ce jour.

3. Phase 0 : actions

N°	Action	Statut	Étapes	Responsable
0.1	Trancher les 9 points de décision du guide	À faire	0/7	à désigner
0.2	Relecture juridique du noyau v3	À faire	0/5	à désigner
0.3	Règlement des achats d'ASMA en donnée d'entrée	À faire	0/6	à désigner
0.4	Figurer la taxonomie et les codes lots	Fait	7/7	Chef de projet
0.5	Créer le classeur cible	En cours	5/6	Chef de projet
0.6	Feuille Référentiels de la famille EVP	À faire	0/6	à désigner
0.7	Rassembler les sources du pilote	À faire	0/6	à désigner
0.8	Désigner les responsables et la périodicité de revue	À faire	0/5	à désigner

4. Collecte des documents

Famille	Avancement	Priorité A	Reçus / attendus
Espaces verts (pilote)	10 %	15 %	3 (+2 en partie) / 41
VRD	40 %	55 %	10 (+9 en partie) / 36
Éclairage public	19 %	24 %	7 (+2 en partie) / 42
Bâtiment	12 %	23 %	4 (+2 en partie) / 41
Ensemble (documents communs comptés une fois)	17 %	27 %	19 / 143

5. Indicateurs du plan

Indicateur	Cible	Valeur	État
Prix sources expliqués (contrôle C2)	100 %	—	Pas encore mesuré
Couverture des BDDE adjugés	au moins 90 % des lignes	—	Pas encore mesuré
Références « vérifiées » dans le CPS type	100 % de celles affirmées	—	Pas encore mesuré
Textes réécrits par le BET lors du test métier	0	—	Pas encore mesuré
Familles validées	2 avant la phase 3, puis selon le plan	0 sur 4	En dessous de la cible

6. Dernières décisions

Date	Décision
------	----------

27/09/2026	Décision I-8 : le lot VRD13 « Couche de forme et traitement des sols » est fusionné dans VRD02, renommé « Remblais, plateformes de voirie et couche de forme ». Motifs : la couche de forme est la partie supérieure de la plate-forme (GMTR, catalogue des structures), et non une couche du corps de chaussée (VRD05) ; aucun prix dédié dans les CPS d'ASMA ; doublon avec les remblais et plateformes. Traitement des sols à la chaux, au ciment ou au liant routier en option {TRAITEMENT_SOL}. Le code VRD13 reste vacant, sans renumérotation. Taxonomie v3.2 (106 lots, 18 en VRD), paquet VRD v3.5, classeur cible v0.11, liste de collecte VRD v1.15.
24/09/2026	Décision EVP-T (option 1) : la transplantation est intégrée sans nouveau lot. EVP03 devient « Plantation et transplantation d'arbres et de palmiers » ; EVP04 couvre la transplantation des arbustes ; EVP01 couvre l'abattage, le dessouchage et la protection des arbres conservés. Taxonomie v3.1 (codes inchangés, 107 lots), paquet EVP v3.3 (instructions, familles de prix et décision K-6), classeur cible v0.6, plan d'action v1.3.
23/09/2026	Taxonomie v3 validée : 107 lots en 13 familles, codes trigramme (PRE, TER, GOS, ENV, SOF, FLU, ELB, ECL, VRD, OAH, EVP, AUS, EQS). Familles REH et TRA retirées du projet actuel ; EVP15 et EVP16 retirés. Prompts, plan d'action, démarche et listes de collecte mis à jour.
23/09/2026	Décisions VRD I-1 (limite de l'eau d'irrigation au point de livraison), I-2 (génie civil de l'éclairage en ECL, option VRD), I-3 (bordures, caniveaux et trottoirs en VRD ; mobilier et revêtements décoratifs en AUS), I-4 (barrages, stations de traitement et souterrain exclus), I-5 (enrobés en deux prix : m² et tonne).

7. Dernières avancées

Date	Type	Avancée
01/10/2026	Avancement	Exemple de résultat final produit pour la présentation à la direction : mini-dossier DCE témoin version 1.0, sur une opération inventée (lotissement Tafoukt, 4,2 ha, 180 lots), ajouté à l'onglet Documents dans un nouveau groupe « Exemple de résultat final » (Word, PDF et texte). Il déroule la chaîne complète du standard sur trois lots VRD (VRD03 assainissement eaux usées, VRD11 bordures et caniveaux, VRD12 revêtements des trottoirs) : fiche des 14 paramètres renseignés par le bureau d'études, extrait de CPS type produit à partir de ces valeurs et citant les références vérifiées du classeur (REF-002, REF-037, REF-038, REF-041 à REF-043, REF-045, REF-046, REF-049 à REF-051), bordereau de 12 prix codés selon la règle du classeur, estimation confidentielle avec fourchette basse et haute, nombre d'observations par prix et signalement des prix peu fiables, et rappel du seuil de contrôle de ± 20 % de l'article 43 du règlement de passation (REF-021). Quatre paramètres sont présentés comme non modifiables par le bureau d'études parce qu'imposés par un texte obligatoire. Document de démonstration hors projet : opération, quantités et montants inventés, aucun marché ni prix adjudgé réel, aucune donnée nominative ; mention portée sur la page de garde, en section 1 et en section 5. Il ne remplace aucun livrable : le CPS type et la bibliothèque de prix réels viendront du pilote EVP (25/11/2026) puis de la VRD (09/12/2026), la base de prix étant alimentée à partir de la mi-décembre.
27/09/2026	Avancement	Documents d'assainissement reçus le 27/09/2026, enregistrés dans le classeur cible v0.19 (« À vérifier ») : REF-049 et REF-050, cahiers des clauses techniques générales des travaux d'assainissement liquide urbain de l'ONEE — Branche Eau, tomes 2 « Terrassements » (31 p.) et 3 « Canalisations et ouvrages annexes » (61 p.), version 2 de février 2013, déposés en accès ouvert ; REF-051 PNM 13.1.023 : 2019 (essais Proctor normal et modifié, remplace la NM 13.1.119), REF-052 PNM 30.8.111 : 2020 (gestion d'un réseau d'assainissement), REF-053 et REF-054 PNM EN 13508-1 et -2 : 2020 (investigation et évaluation des réseaux, codage de l'inspection visuelle), déposés en accès restreint (documents IMANOR, reproduction CEN). Apports pour le CPS type : le tome 3 fournit les épreuves d'étanchéité selon l'EN 1610 (0,04 MPa au radier amont, imprégnation de 24 h pour le béton et 1 h pour le PVC et la fonte, essai de 30 minutes, volumes d'eau d'appoint admissibles par matériau et diamètre), qui combleront la partie « prescriptions d'essais » manquante de la ligne V18 ; le tome 2 donne les matériaux et le compactage des tranchées à 95 % de l'OPM par couches de 20 cm, le lit de pose en sable 0/10 et l'enrobage. Quatrième valeur de compactage à arbitrer en phase 1 : 95 % OPM (ONEE) contre 92 % OPM (SRM-SM, REF-035), q4 soit 95 % OPN (PNM 13.1.220, REF-018) et 95 % OPN (GMTR, REF-002). Le tome 3 confirme les deux références nationales de l'extraction : NM 10.1.027 (REF-046) pour les tuyaux en béton et NM 10.9.001 (REF-045) pour les tampons ; la NM EN 1610, absente du catalogue du secteur BTP, figure au catalogue IMANOR 2023 sous l'indice 10.9.334 et reste à acquérir. Le fichier 13.1.220 reçu le même jour est identique à REF-018 : aucun nouveau code, aucun dépôt. V18 et V12 restent « Reçu en partie ». Extraction des normes NM VRD v1.2 et liste de collecte VRD v1.24 (annexe A.20).

27/09/2026	Jalon	Scénario « équipe renforcée » retenu : les quatre familles Espaces verts, VRD, Éclairage public et Bâtiment validées et la base de prix lancée au 31/12/2026 ; les autres familles (OAH, AUS, EQS, PRE) au 1er trimestre 2027. Trois leviers : phase 2 en quatre flux simultanés (VRD, ECL, Bâtiment gros œuvre et second œuvre, Bâtiment lots techniques) au lieu d'une famille après l'autre ; durées au bas de la fourchette (phase 0 de 3 semaines, pilote de 6 semaines, 4 semaines par famille) ; jalon « noyau stabilisé » à la 4e semaine du pilote, qui déclenche le lancement anticipé de la VRD, toute correction ultérieure du noyau étant reportée sur la VRD en cours. Calendrier : 14/10 phase 0 close (0.1 sur le chemin critique), 11/11 noyau stabilisé et VRD lancée, mi-novembre renfort en place, 25/11 pilote validé et ECL et Bâtiment lancés, 09/12 VRD validée, mi-décembre base de prix lancée, 23/12 ECL et Bâtiment validés ; marge d'une semaine. Gouvernance : chef de projet adjoint, un rédacteur-analyste par flux, responsable base de prix et BDDE, Bâtiment en deux binômes, juriste renforcé ou créneaux de relecture réservés en décembre, BET testeurs passés en priorité A et à réserver dès octobre, point de suivi hebdomadaire, gel du noyau pendant la phase 2 (une seule personne habilitée à le modifier). Documents mis à jour : plan d'action v1.5, fiche de désignation 0.8 v1.1, listes de collecte ECL v1.5 et Bâtiment v1.1 ; outil de suivi doté d'un calendrier par flux avec alerte de marge, des indicateurs d'avancement par flux et de charge de validation, et d'une section « tenue de l'objectif 31/12 » dans le rapport.
------------	-------	---

ASMA, standardisation des DCE. Rapport établi automatiquement à partir de l'outil de suivi du projet ; les montants et les prix adjugés n'y figurent pas.