



أكادير سوس ماسة تهيئة
αγανέο ο80 τσ00σ στΕΙατ81
Agadir Souss Massa Aménagement

Désignation des responsables et périodicité de revue

Action 0.8 de la phase 0 — version 1.1

Standardisation des CPS et des catalogues de prix par corps d'état

Rubrique	Valeur
Projet	Standardisation DCE ASMA
Nature du document	Fiche de désignation — document de travail interne
Version	1.1 — 27 septembre 2026 (scénario équipe renforcée : trois nouveaux rôles, Bâtiment en deux binômes, BET testeurs en priorité A, point hebdomadaire)
Statut	Projet, à valider par la direction
Documents liés	Plan d'action v1.5 ; Démarche de la phase 0 v1.0

Sommaire

Action 0.8 — Désignation des responsables et périodicité de revue

Action 0.8 — Désignation des responsables et périodicité de revue

Pilote : Direction — Durée : 3 jours — Critère d'achèvement : chaque rôle a un titulaire et un suppléant ; la périodicité de revue est fixée.

Chaque entrée du standard suit le cycle brouillon → vérifié → validé. Seul un responsable désigné sur cette fiche peut passer une entrée à « validé ». Une même personne ne devrait pas être titulaire de deux rôles techniques.

Cette version tient compte du scénario « équipe renforcée » retenu pour tenir l'objectif du 31 décembre 2026 : la phase 2 se déroule en quatre flux parallèles (VRD, Éclairage public, Bâtiment gros œuvre et second œuvre, Bâtiment lots techniques). Elle ajoute trois rôles, scinde le Bâtiment en deux binômes et relève les BET testeurs en priorité A. **Les désignations sont attendues pour la mi-novembre 2026, le renfort devant être en place et formé au noyau avant le lancement des flux du 25 novembre.**

1. Rôles internes : titulaires et suppléants

N°	Rôle	Missions	Titulaire (nom, fonction)	Suppléant (nom, fonction)	Visa titulaire
1	Sponsor (direction)	Tranche les points de décision et valide les portes de phase.			
2	Chef de projet standardisation	Pilote le planning ; tient les versions du noyau, des paquets et du classeur de prix.			
3	Référent juridique marchés	Verrou juridique, Chapitre 1 (clauses administratives), statut des textes du référentiel.			
4	Référent technique Espaces verts (pilote EVP)	Fiches de décision techniques, relecture du Chapitre 3, validation des prix de la famille.			
5	Référent technique VRD	Fiches de décision techniques, relecture du Chapitre 3, validation des prix de la famille.			
6	Référent technique Éclairage public	Fiches de décision techniques, relecture du Chapitre 3, validation des prix de la famille.			
7	Référent technique Bâtiment : gros œuvre et second œuvre	Relecture des prescriptions GO/SO et validation des prix correspondants.			
8	Référent technique Bâtiment : lots techniques	Relecture des prescriptions des lots techniques (fluides, électricité...) et validation des prix.			
9	Référent protection des données (vidéoprotection)	Avis sur les prescriptions de vidéoprotection de la famille Éclairage public.			
10	Chef de projet adjoint	Coordonne les quatre flux de la phase 2, tient la cohérence du noyau entre flux, anime le point hebdomadaire. Habilité, avec le chef de projet, à modifier le noyau pendant la phase 2.			

N°	Rôle	Missions	Titulaire (nom, fonction)	Suppléant (nom, fonction)	Visa titulaire
11	Rédacteur-analyste VRD (flux 1)	Conduit le flux de bout en bout : triage, diagnostic, production, contrôles C1 à C12, confrontation aux BDDE.			
12	Rédacteur-analyste Éclairage public (flux 2)	Conduit le flux de bout en bout : triage, diagnostic, production, contrôles C1 à C12, confrontation aux BDDE.			
13	Rédacteur-analyste Bâtiment gros œuvre et second œuvre (flux 3)	Conduit le flux de bout en bout pour les familles TER, GOS, ENV et SOF.			
14	Rédacteur-analyste Bâtiment lots techniques (flux 4)	Conduit le flux de bout en bout pour les familles FLU et ELB.			
15	Responsable base de prix et BDDE	Rassemble les BDDE adjugés des quatre familles, tient la couche prix, produit les estimations confidentielles. Phase 3 lancée à la mi-décembre.			

Le Bâtiment est conduit par deux binômes : le référent technique n° 7 travaille avec le rédacteur-analyste n° 13 (gros œuvre et second œuvre), le référent n° 8 avec le rédacteur-analyste n° 14 (lots techniques). Le référent juridique marchés (n° 3) est renforcé ou, à défaut, des créneaux de relecture lui sont réservés en décembre, quand les quatre familles arrivent ensemble à la validation.

2. Désignations externes et contacts de référence (priorité A)

Ces désignations passent de la priorité B à la priorité A : les BET testeurs conditionnent la validation de chaque famille en décembre et doivent être **réservés dès octobre 2026**, avec une date de test métier bloquée dans leur planning. Les contacts gestionnaires, opérateurs et bureau de contrôle sont nécessaires à la collecte, qui doit être complète pour l'Éclairage public et le Bâtiment avant le 25 novembre.

Famille	Désignation	Organisme et nom	Téléphone / e-mail	Observations
Espaces verts	BET paysagiste testeur pour le test métier du pilote			
Espaces verts	Contact chez le futur gestionnaire des espaces verts (prescriptions de réception et d'entretien)			
VRD	BET testeur VRD pour le test métier			
VRD	Contact chez l'opérateur d'eau et d'assainissement (prescriptions de réseaux)			
Éclairage public	BET électricité testeur pour le test métier			

Famille	Désignation	Organisme et nom	Téléphone / e-mail	Observations
Éclairage public	Contact chez le distributeur d'électricité (raccordement et réception)			
Bâtiment	BET ou architecte testeur pour le test métier			
Bâtiment	Contact chez un bureau de contrôle (prescriptions de contrôle et d'essais)			
Bâtiment	Second BET ou architecte testeur pour le flux lots techniques			
Toutes familles	Contact chez le distributeur d'électricité et l'opérateur d'eau pour les BDDE adjudgés à verser à la base de prix			

3. Périodicité de revue

- Revue complète du standard : ☐ Annuelle (minimum requis) ☐ Semestrielle ☐ Autre :
- Point de suivi du projet pendant les phases 1 et 2 : ☒ Hebdomadaire (retenu pour le scénario 31/12/2026) ☐ Tous les 15 jours ☐ Mensuel
- Participants au point hebdomadaire : chef de projet, chef de projet adjoint, les quatre rédacteurs-analystes ; ordre du jour type : avancement de chaque flux, demandes de correction du noyau, entrées en attente de validation, marge restante avant le 31/12.
- Revue ponctuelle à chaque évolution d'un texte du référentiel : ☐ Oui ☐ Non
- Date de la première revue complète : — Responsable de l'organisation des revues :

4. Règles de version (rappel)

- Noyau : figé et numéroté ; toute modification s'applique à toutes les familles à la fois.
- Gel du noyau pendant la phase 2** : seuls le chef de projet et son adjoint peuvent le modifier. Toute demande de correction passe par le point hebdomadaire, est tranchée en séance et appliquée aux quatre flux en même temps, avec une nouvelle version numérotée.
- Référentiel : vivant ; rouvert à chaque évolution d'un texte réglementaire ou normatif.
- Revue complète : au moins une fois par an, sous la responsabilité du chef de projet.

5. Visa de la Direction

Fait à Agadir, le	Nom et fonction	Signature et cachet
.....		

Une fois signée, la fiche est diffusée par note à l'ensemble des personnes désignées, et les noms sont reportés sur la page de suivi (onglet « Qui fait quoi »).